

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					
A/A	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΣΧΟΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	2Α	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Κορινθίων	Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων	495.000,00	Εκτελείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. ΓΕΝΙΚΑ: Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υποβολή δαπανών σε σχέση με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί.
2	2Α	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυνακών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Κορινθίων	Δήμος Κορινθίων	528.732,63	Εκτελείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ΓΕΝΙΚΑ: Εμπλέκονται πολλές Διευθύνσεις του Δήμου για τις επιμέρους ενέργειες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Έγινε επέκταση σύμβασης του προσωπικού για 2 χρόνια ακόμα.
3	2Α	Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή Ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας	Δήμος Κορινθίων	362.880,00	Καθυστερήσε να ξεκινήσει καθώς αφορά το σύνολο της ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και προσέβλεπε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (οι οποίες έγιναν) & κτίρια προσβάσιμα για ΑμεΑ. Έκανε έναρξη λειτουργίας στις 24/05/2021 και υλοποιείται και στους 6 Δήμους. Πρόβλημα στην ανάθεση του διαγωνισμού για το αυτοκίνητο, καθώς βγήκε άγονος. Έχει υποβληθεί ερώτημα στην ΕΥΘΥ σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας στην προμήθεια. Προς το παρόν εξυπηρετείται με Ι.Χ. του Δήμου
4	2Β	Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας	Δήμος Λουτρακίου-Περαχωράς-Αγ.Θεοδώρων	1.636.361,52	Παρουσίασε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του και γι' αυτό, μετά από έλεγχο της ΕΔΕΛ, τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης. Παρακολουθείται η εξέλιξη του κάθε μήνα. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης λήγει στις 31/08/2021 αλλά έχει ζητήσει παράταση μέχρι τις 31/12/2021. Οι δαπάνες του έργου έχουν ανέλθει στις 987.000 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και πιθανότητα θα ζητηθεί και 3η παράταση. Η 3η παράταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη επαρκώς, καθώς το έργο είναι υπό επιτήρηση. Γενικά, οδεύει προς ολοκλήρωση.
5	2Β	Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορινθίου	Δήμος Κορινθίων	548.909,37	Ολοκληρωμένο
6	2Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου	201.574,40	Ολοκληρωμένο
7	2Β	Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου	Δήμος Λουτρακίου-Περαχωράς-Αγ.Θεοδώρων	1.878.535,03	Ολοκληρωμένο
8	2Β	ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	1.506.945,13	Μετά την έγκριση του ΚΑΣ, εκκρεμεί η επανεκκίνηση του έργου, η οποία ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου 2022.
9	3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	301.012,94	Έχει παραδοθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ υστερεί το οικονομικό. Προς ολοκλήρωση.

Α/Α	ΛΕΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΣΧΟΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10	3	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ)	2.855.700,00	Το 1ο υποέργο που εκτελείται από την ΕΦΑ Κορινθίας, πάει καλά και εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης αποκατάστασης από το ΚΑΣ. Το Υποέργο 3, επαναδημοπρατείται με ημερομηνία αποσφράγισης στις 25/01/2022. Το υποέργο 2 (που αφορά τι Ενώλιες αρχαιολογικές έρευνες), εξαρτάται άμεσα από την έναρξη του Υποέργου 3.
11	3	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ)	719.800,00	Εξελίσσεται ομαλά και θέματα που υπήρχαν με εγκρίσεις έχουν λυθεί.
12	3	ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	598.761,40	Ομαλή εξέλιξη του φυσικού αντικείμενου. Υστερεί στο οικονομικό αντικείμενο.
13	3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΘΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	218.400,00	Ολοκληρωμένο
14	3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	1.083.113,78	Εξελίσσεται ομαλά και έχει ολοκληρωθεί περίπου το 40% του φυσικού αντικείμενου.
15	3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	345.967,73	Εξελίσσεται ομαλά. Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο συμβαδίζουν.
16	3	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - Β' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	1.576.215,12	Προχωρά προς ολοκλήρωση. Έχει ολοκληρωθεί περί το 90% του φυσικού αντικείμενου.
17	2B	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΙΔΑΝΩΝ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	254.550,93	Θα πάρει παράταση (3μηνη) για ολοκλήρωση της εργολαβίας, η οποία περατώνεται αρχές του 2022.
18	2B	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων	Δήμος Κορινθίων	1.130.000,00	Έχει υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση και αρχές του Ιανουαρίου 2022, θα ξεκινήσει.
19	2B	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου	Δήμος Κορινθίων	1.350.000,00	Έχει υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση και αρχές του Ιανουαρίου 2022, θα ξεκινήσει.

Α/Α	ΛΕΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΣΧΟΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20	3	Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου.	Δήμος Κορινθίων	720.000,00	Ομαλή εξέλιξη του φυσικού αντικείμενου. Υστερεί στο οικονομικό αντικείμενο.
21	3	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΙΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Δήμος Σικυωνίων	597.784,54	Έργο προβληματικό. Η εργολαβική σύμβαση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, ενώ υπάρχει πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Δεν έχει γίνει ακόμα η απαραίτητη συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση των καλωδίων.
22	1	Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας	Επιμελητήριο Κορινθίας	249.840,00	Υλοποιείται
24	4	Βελτίωση-συντήρηση ΕΠ.Ο. Βέλου-Στιμάγκας-Νεμέας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4.853.418,97	Ολοκληρωμένο
25	3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΑ	ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	2.134.176,40	Στις 29/10/2021 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την προμήθεια. Το έργο θα ξεκινήσει μετά τη περίοδο των Χριστουγέννων και αναμένεται ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράμματος.
26	3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΑ	ΔΕΥΑ Σικυωνίων	1.817.542,90	Προβληματικό έργο. Αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για προέγκριση της σύμβασης εντός Ιανουαρίου 2022. Λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος, το έργο απαιτεί επιτάχυνση των διαδικασιών και αυξημένη παρακολούθηση.
27	3	ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	320.000,00	Ομαλή εξέλιξη του έργου. Κοντά στα μέσα Ιανουαρίου 2022, εκτιμάται πως θα έχει υλοποιηθεί το 40% του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου. Θα υποβληθεί στην ΕΥΔ αίτημα για τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου, καθώς οι ανασκαφές επεκτάθηκαν από τα 150 μέτρα στα 175. Η επιπλέον εργασία δεν θα αξιώσει τροποποιήσεις στο οικονομικό αντικείμενο.

A/A	ΛΕΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΣΧΟΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
28	3	Στερέωση και αποκατάσταση νότιας πτέρυγας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	1.688.880,00	Έχει αναδειχθεί εργολάβος, ωστόσο εκκρεμεί η προέγκριση της σύμβασης από την ΕΥΔ.
29	2B	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΤΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	852.792,80	Έργο με ανάγκη για αυξημένη παρακολούθηση. Τα υποέργα δέχθηκαν προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα. Η δικαστική εμπλοκή οδήγησε σε επαναληπτικό διαγωνισμό.
30	3	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣΣ ΒΕΛΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	200.000,00	Εκτιμάται πως, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2022, το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο θα έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 34%. Ομαλή εξέλιξη.
31	3	ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)	ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ	4.999.964,96	Σε διαδικασία ανάδειξης του Αναδόχου. Έγινε διαγωνισμός και αποσφράγιση στις 25/11/2021.
32	3	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	1.160.000,00	Ομαλή εξέλιξη. Υπάρχει ανάδοχος.
33	3	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	857.200,00	Προβληματικό έργο. Η σύμβαση έχει καθυστερήσει και δεν έχει υπογραφεί ακόμη. Υπάρχει εκκρεμότητα και καθυστέρηση στην έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη στην Πάτρα. Ο δικαιούχος είναι σε επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη και προσπαθεί να πιέσει για την απεμπλοκή του έργου.
34	3	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ,	ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	1.471.800,00	Προβληματικό έργο. Έχει εμφανίσει μεγάλες καθυστερήσεις στο σύνολο της διαδικασίας και λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος, πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να παρακολουθείται η εξέλιξη του.
ΣΥΝΟΛΑ				39.214.847,61	